

(様式2)

国見町

帰還・移住等環境整備事業計画

令和3年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
1	(5) - 40 - 1 -	農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)	国見地区	町	国見町	直接	完了	822,626	27 ~ R2	25							
										26							
										27	44,708	35,267	-	27年12月基礎調査・詳細調査発注、28年3月完了			
										28	46,125	37,284	-	28年8月詳細調査・実施設計発注、29年1月完了 29年1月対策業務・支援業務発注、29年4月完了(繰越)			
										29	60,726	60,630	-	29年5月詳細調査・実施設計発注、29年9月完了 30年1月対策工・発注者支援発注、30年3月完了			
										30	94,794	91,353		30年7月対策工発注、30年10月完了 30年7月発注者支援発注、30年11月完了			
										R1	362,698	315,695		R1年6月詳細調査・実施設計発注、R1年8月完了 R1年6月対策工・発注者支援発注、R2年3月完了			
										R2	31,790	25,892		R2年7月詳細調査・実施設計発注、R2年10月完了 R2年11月対策工・発注者支援発注、R3年1月完了			
										R3							
										累計	640,841	566,121	0				
(注)										25	0	0	0	/			
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。										26	0	0	0				
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。										27	0	0	0				
3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。										28	0	0	0				
4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。										29	0	0	0				
5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。										30	0	0	0				
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。										R1	0	0	0				
										R2	0	0	0				
										R3	0	0	0				
										うち県 交付分	各年度 別合計	0	0		0		
										うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0		0	0	
											26	0	0		0		
											27	44,708	35,267		0		
											28	46,125	37,284		0		
											29	60,726	60,630		0		
											30	94,794	91,353		0		
											R1	362,698	315,695		0		
											R2	31,790	25,892		0		
											R3	0	0		0		
										市町村交付分 計	640,841	566,121	0				
										県・市町村交付分 合計	640,841	566,121	0				