

国見町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考													
	1	2	3	4	5																													
1	(5)	-	40	-	1	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)	国見地区	町	国見町	直接	完了	単年度	822.626	27	~	R2	25			0	27年12月基礎調査・詳細調査発注、28年3月完了 28年8月詳細調査・実施設計発注、29年1月完了 29年1月対策工・発注者支援発注、29年4月完了(繰越) 29年5月詳細調査・実施設計発注、29年9月完了 30年1月対策工・発注者支援発注、30年3月完了 30年7月対策工発注、30年10月完了 30年7月発注者支援発注、30年11月完了 R1年6月詳細調査・実施設計発注、R1年8月完了 R1年6月対策工・発注者支援発注、R2年3月完了 R2年7月詳細調査・実施設計発注、R2年10月完了 R2年11月対策工・発注者支援発注、R3年1月完了												
																		26			0													
																		27	44,708		35,267			9,441										
																		28	46,125		37,284			8,841										
																		29	60,726		60,630			96										
																		30	94,794		91,353			3,441										
																		R1	362,698		315,695			47,003										
																		R2	31,790		25,892			5,898										
																		R3						0										
																		R4						0										
																		累計	640,841	0	566,121			74,720										
																		25						0										
																		26						0										
																		27						0										
																		28						0										
29				0																														
30				0																														
R1				0																														
R2				0																														
R3				0																														
R4				0																														
累計	0	0	0	0																														
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 7 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。													25			0																		
													26			0																		
													27			0																		
													28			0																		
													29			0																		
													30			0																		
													R1			0																		
													R2			0																		
													R3			0																		
													R4			0																		
													累計	0	0	0			0															
													うち県 交付分 各年度 別合計													25			0					
																										26			0					
																										27			0					
																										28			0					
29			0																															
30			0																															
R1			0																															
R2			0																															
R3			0																															
R4			0																															
累計	0	0	0	0																														
うち市町 村 交付分 各年度 別合計																										25			0					
																										26			0					
																										27	44,708		35,267					9,441
																										28	46,125		37,284					8,841
													29	60,726		60,630	96																	
													30	94,794		91,353	3,441																	
													R1	362,698		315,695	47,003																	
													R2	31,790		25,892	5,898																	
													R3				0																	
													R4				0																	
													累計	640,841	0	566,121	74,720																	
													市町村交付分 計													640,841	0	566,121	74,720					
																										県・市町村交付分 合計								