

(様式2)

国見町

帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況					
	1	2	3	4	5																				
1	(5)	40	1	1	農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)	国見地区	町	国見町	直接	完了	単年度	822,626	27	~	R2	25			0		27年12月基礎調査・詳細調査発注、28年3月完了				
															26			0		28年8月詳細調査・実施設計発注、29年1月完了					
															27	44,708		35,267	9,441	29年1月対策業務・支援業務発注、29年4月完了(繰越)					
															28	46,125		37,284	8,841	29年5月詳細調査・実施設計発注、29年9月完了					
															29	60,726		60,630	96	30年1月対策工・発注者支援発注、30年3月完了					
															30	94,794		91,353	3,441	30年7月対策工発注、30年10月完了					
															R1	362,698		315,695	47,003	30年7月発注者支援発注、30年11月完了					
															R2	31,790		25,892	5,898	R1年6月詳細調査・実施設計発注、R1年8月完了					
															R3				0	R1年6月対策工・発注者支援発注、R2年3月完了					
															R4				0	R2年7月詳細調査・実施設計発注、R2年10月完了					
															R5				0	R2年11月対策工・発注者支援発注、R3年1月完了					
															累計	640,841	0	566,121	74,720						
25			0																						
26			0																						
27			0																						
28			0																						
29			0																						
30			0																						
R1			0																						
R2			0																						
R3			0																						
R4			0																						
R5			0																						
累計	0	0	0	0																					
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 7 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。														25	0	0	0	0							
														26	0	0	0	0							
27	0	0	0	0	0																				
28	0	0	0	0	0																				
29	0	0	0	0	0																				
30	0	0	0	0	0																				
R1	0	0	0	0	0																				
R2	0	0	0	0	0																				
R3	0	0	0	0	0																				
R4	0	0	0	0	0																				
R5	0	0	0	0	0																				
県交付分 計	0	0	0	0	0																				
うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0																			
		26	0	0	0	0																			
		27	44,708	0	35,267	9,441																			
		28	46,125	0	37,284	8,841																			
		29	60,726	0	60,630	96																			
		30	94,794	0	91,353	3,441																			
		R1	362,698	0	315,695	47,003																			
		R2	31,790	0	25,892	5,898																			
		R3	0	0	0	0																			
		R4	0	0	0	0																			
市町村交付分 計	640,841	0	566,121	74,720																					
県・市町村交付分 合計	640,841	0	566,121	74,720																					